

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7196

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Limon (Samana)

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	66,812.35	1,066,812.35	0.00	394,459.50	394,459.50	0.00	394,459.50	672,352.85
01	0051		Construcción de Puente en barrio la Tosa	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0052		Construcción de Puente Peatonales en el arrollo con barrio vista hermosa	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,812.35	466,812.35	0.00	394,459.50	394,459.50	0.00	394,459.50	72,352.85
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,113,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,872.00	10,723,726.89	11,837,598.89	1,549,500.00	10,040,588.22	11,590,088.22	0.00	11,590,088.22	247,510.67
02	0051		Reparación de camino vecinal en varios sectores del distrito municipal		2	1,113,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,872.00	10,723,726.89	11,837,598.89	1,549,500.00	10,040,588.22	11,590,088.22	0.00	11,590,088.22	247,510.67
Total General RD\$						2,113,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,872.00	10,790,539.24	12,904,411.24	1,549,500.00	10,435,047.72	11,994,542.92	0.00	11,984,547.72	919,863.52

Preparado por
Salvador Alcala

Revisado por
Yulio Del Arce

Aprobado por
Franco